

EV DOK EČENÍ	Číslo smlouvy	0202	2016	OMH/2
	poř. číslo			

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S 0202/2016/OMH

„Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava – Mariánské Hory“

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková - starostka
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Martina Gelnarová – referent odboru místního hospodářství

T: +420 599 459 238

M: 606 621 999

e-mail: gelnarova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MDS Ostrava s. r. o.

Se sídlem: Valašská 33/19, Nová Ves, 709 00 Ostrava
Zastoupena: p. Jaromír Mičulka – jednatel
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
Číslo účtu: 215700493/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60153

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaromír Mičulka – jednatel, tel. 737 283 601

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2

ke smlouvě o dílo č. S 0202/2016/OMH „Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava – Mariánské Hory“ (dále jen smlouva“) uzavřené dne 16.08.2016

**II.
Změny**

1. Článek č. IV Doba a místo plnění

Mění se odstavec 1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **110 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Článek č. V Cena za dílo

Mění se odstavec 1

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za SOD, vč. dodatku č. 1 a č. 2 (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	4.517.416,91
DPH	948.657,55
Cena vč. DPH	5.466.074,46

Změnový list, vč. souhrnného rozpočtu je přílohou písm. B tohoto dodatku.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky www.marianskehory.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**VI.
Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 47. schůzi konané dne 9.11.2016 pod č. usn. 1537/RMOB-MH/1418/47.

V Ostravě dne 18. 11. 2016

V Ostravě dne 18. 11. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

.....
Jaromír Mičulka
jednatel

Název akce "Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava – Mariánské Hory"**Změnový list**

číslo: ZL 002

1. **Objekt a oddíl stavby:** *komunikace*
2. **Zpracovatel změnového listu :** **MDS Ostrava s.r.o, Tomáš Vykoukal - zástupce pro věci technické**
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník víceprací a méněprací: str. 428736, 428737 (příloha č. 1)
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
 - 4.1. Před domem Nivnická č.p. 25 je podezdívka oplocení sousedící s chodníkem zvlněná. Pro ukončení a napojení zámkové dlažby chodníku bylo navrženo osazení zahradního obrubníku 50/200/100 v délce 14m. Prostor mezi obrubníkem a stávající podezdívkou bude vyplněn kamenivem frakce 4/8.
 - 4.2. Oplocení předzahrádky obecního bytového domu Nivnická 570/18 je v havarijním stavu. Při osazování chodníkového obrubníku by došlo k jeho zborcení. Proto bude drátěné pletivo v délce 47,5m, včetně 24kusů ocelových sloupků zdemontováno a zajištěn odvoz demontovaného materiálu na skládku. Nové oplocení nebude realizováno..
 - 4.3. Ve výkazu výměr chybí položky pro realizaci zemních prací a napojení 4 kusů nových uličních vpustí na stávající kanalizační síť. Jedná se o výkop zapažené jámy, provedení navrtávky, osazení potrubí kanalizační přípojky a její obsyp a zásyp kamenivem.
 - 4.4. U domu Nivnická č.p. 10 je vjezd do garáže pod úroveň stávajícího i nového chodníku Aby nedocházelo k zatékání vody do garáže bylo s majitelem domu dohodnuto osazení 3m chodníkového obrubníku před jeho vjezd. Majiteli vznikne na jeho pozemku výšková nerovnost, ale zamezí se stékání vody k jeho garáži. Majitel nemovitosti tuto změnu odsouhlasil svým podpisem ve stavebním deníku.
 - 4.5. Před realizací stavby byla tato konzultována s panem Winklerem z Tyflo centra, z které vyplynulo doplnění naváděcích pruhů pro nevidomé u míst pro přecházení. V těchto místech bude šedá zámková dlažba 200/200/80 nahrazena reliéfní červenou dlažbou 200/100/80 ve výměře 19m².
 - 4.6. Po odsouhlasení projektantem bylo rozhodnuto o vynechání infiltračního nátěru c v celé ploše rekonstruované ulice 2 386m².
 - 4.7. Na začátku 1. etapy v zatáčce z ul. Václavské projekt počítal s výměnou stávajícího silničního obrubníku, chybí ale předláždění stávající zámkové dlažby. Po konzultaci s projektantem a s přihlédnutím k dobrému stavu tohoto úseku byl dohodnuto, že se výměna silničního obrubníku v délce 18m nebude provádět
5. **Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 2)
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění :

Zhotovitel navrhuje prodloužení doby realizace o 20 dnů z důvodů prodloužení termínu realizace teplovodní přípojky fy Veolia v 2. etapě a nepříznivých klimatických podmínek.

V Ostravě dne: **MDS Ostrava, s.r.o.**
-1- Valašská 33/19
709 00 Ostrava - Nová Ves
IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

Jaromír Mičulka, jednatel
zástupce zpracovatele ZL

MDS Ostrava, s.r.o.
-1- Valašská 33/19
709 00 Ostrava - Nová Ves
IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

Tomáš Vykoukal
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-107 386,01	-129 937,07
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+114 305,17	+138 309,25
CELKEM	+6 919,16	+8 372,18

Dle cenové nabídky na vícepráce a méněpráce

8. Stanovisko generálního projektanta:

Souhlasím se změnovým listem ZL 002

V Ostravě dne: 07 -11- 2016


Ing. Miroslav Knápek
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM ZL 002


V Ostravě dne: 07 -11- 2016


Ing. Martina Gelnarová
TDS





10. Stanovisko objednatele díla:







Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č. S 0202/2016/OMH.

V Ostravě dne: 07 -11- 2016


subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Datum	Denní záznamy stavby
PONDĚLÍ 5.9.2016	<p>U DOHU NIVNICKÁ 25 JE NEROVNÁ PODEZDÍVKA PLOTU KE KTERÉ JE TŘEBA DORAZIT ZAHKOVOU DLAŽBU. TŘED PLOT BUDE OSAZEN ZAHRADNÍ OBRUBNÍK V DÉLCE 14m. MEZERA BUDE VYPLNĚNA KAMENIVEM FR. 4/8.</p> <p>NA ZAČÁTKU 1. ETAPY V ZATAČCE Z UL. VÁCLAVSKÁ PROJEKT POČÍTÁ S VÝHĚNOU OBRUBNÍKU, ALE UŽ NE S PŘEDLAŽDĚNÍM CHODNIKU. VZHLEDEM K DOBRÉ KVALITĚ STÁVAJÍCÍCH OBRUB, BYLO DOHODNUTO PONECHÁNÍ STÁV. KAMENNÝCH OBRUB AŽ 70 ÚROVEŇ VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ ZA ÚRADEM. Z CELKOVÉ VÝHĚRY KAMENNÝCH OBRUB KS.3 BUDE ODEČTENO 13m.</p> <p>U DOHU NIVNICKÁ Č. 16 A 18 JE STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ NA HRANICI CHODNIKU VE VELMI ŠPATNÉM STAVU. PO KONZULTACI S PANÍ STAROSTKOU BYLO DOHODNUTO, ŽE PLETIVO V DÉLCE 47m, VČ. SLOUPKŮ, BUDE ZDEHANTOVÁNO BEZ NÁHRADY.</p>
	ZA OBJEDNATELE: 
	ZA ZHOTOVITELE: 
PONDĚLÍ 12.9.2016	<p>NA ZÁKLADĚ NEKYHOVUJÍCÍCH ZKOUŠEK NA PLANI BYLO DOHODNUTO SANACE PLANĚ DO HL. 30cm VÁPŇENÍM V CELE PLOŠE REKONSTRUKCE (2.408 m²). KŽDY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ STATICKÝCH ZKOUŠEK NA PLANI.</p> <p>PO KONZULTACI SLEPECKÉ DLAŽBY S PANEM WINKLEREM Z TYFLO CENTRA, BYLO DOHODNUTO O DOPLNĚNÍ NAVAŽEČÍCH PRUHŮ PRO NEVIDOHE V MÍST NA PŘECHÁZENÍ. V TĚCHTO MÍSTECH BUDE PROJEKTOVANA ZAHKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 20 x 20 cm VYHĚNĚNA ZA ZAHKOVOU DLAŽBU RELIEFNÍ ČERVENOU 10 x 20 cm VE VÝHĚŘE CCA 19m².</p>
	ZA OBJEDNATELE: 
	ZA ZHOTOVITELE: 

Datum	Denní záznamy stavby
PONDĚLÍ 19.9.2016	PŘED VJEZDEM K DOMU NIVNICKÁ Č. 10, VJEZD DO SUTERÉNU, VYCHÁZÍ MÍSTO NÁPOJENÍ NOVÉHO CHODNÍKU NA STAV. VJEZD TAK, ŽE NOVÝ CHODNÍK VYJDE SE SPÁDEM SMĚREM K DOMU. TENTO STAV BUDE NUTNĚ VYŘEŠIT OSAZENÍM ODVODŇOVACÍHO ŽLABU V DÉLCE CCA 3m, VČ. JEHO NÁPOJENÍ NA KANALIZACI V DÉLCE CCA 2m.
	ZA OBJEDNATELE:  ZA ZHOTOVITELE: 
ÚTERÝ 20.9.2016	SE ZHOTOVITELEM, PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM, BYLO DOHODNUTO VYNECHÁNÍ INFILTRAČNÍHO NÁTĚRU V CELE PLOŠE REKONSTRUOVANÉ ULICE 2.386 m ² .
	ZA OBJEDNATELE:  ZA ZHOTOVITELE: 
PÁTEK 4.11.2016	ZMĚNA K ZÁPISU ZE DNE 19.9.2016. Z MAJITELEM DOMU NIVNICKÁ Č. 10 BYLO DOHODNUTO, ŽE PŘED VJEZD DO JEHO GARAŽE NEBUDE OSAZEN ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ALE CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK V DÉLCE 3m. SPÁD OD OBRUBNÍKU VYCHÁZÍ SMĚREM KE KOMUNIKACI. MAJITEL S TÍMTO ŘEŠENÍM SOUHLASÍ. VE VÝKAZU VÝHĚR ČYBÍ TOLOŽKY PRO REALIZACI ZEHNÍČA TRACI A NÁPOJENÍ 4 ks NOVÝCH ULIČNÍČA VPUSTÍ NA STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ. JEDNA SE O VÝKOP ZAPAZENÉ JAHY, PROVEDENÍ NAYRTAVKY, OSAZENÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A JEJÍ OBSYP A ZAŠYP KAMENIVEM.
	ZA OBJEDNATELE:  ZA ZHOTOVITELE: 

List obsahuje:

PŘÍLOHA ZL 002 č. 2

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 100a/2016

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

MDS Ostrava, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

-1- Valašská 33/19
709 00 Ostrava - Nová Ves

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

6 919,16

0,00

Cena bez DPH

6 919,16

DPH základní

21,00%

ze

6 919,16

snížená

15,00%

ze

0,00

1 453,02

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 372,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MDS Ostrava, s.r.o.

-1-

Valašská 33/19

709 00 Ostrava - Nová Ves

IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 100a/2016

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Místo:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 919,16	8 372,18
1	VCP	114 305,17	138 309,26
2	MP	-107 386,01	-129 937,07
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 919,16	8 372,18

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: 1 - VCP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

MDS Ostrava, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

-1- Valašská 33/19

709 00 Ostrava - Nová Ves

IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

114 305,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

114 305,17

DPH základní

21,00%

ze

114 305,17

24 004,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

138 309,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MDS Ostrava, s.r.o.

-1- Valašská 33/19

709 00 Ostrava - Nová Ves

IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: 1 - VCP

Místo:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	114 305,17
HSV - Práce a dodávky HSV	114 305,17
1 - I.etapa	0,00
1-1 - Obruby zahradní u oplocení obytného domu č.p. 25	4 023,74
1-99 - Přesun hmot	303,00
2 - II.etapa	0,00
2-1 - obytný dům č.p. 570/18	19 663,90
2-3 - Přesun hmot	0,00
3 - III.etapa	0,00
3-1 - Přípojky nových uličních vpustí	83 757,34
3-1b - Odvodnění - úprava výškových poměrů před RD	862,19
3-2 - Přesun hmot	565,00
4 - Záměna zámkové dlažby	5 130,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	114 305,17

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: 1 - VCP

Místo:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							114 305,17
HSV - Práce a dodávky HSV							114 305,17
1 - I.etapa							0,00
1-1 - Obruby zahradní u oplocení obytného domu č.p. 25							4 023,74
1	K	132301101	Hlb zap i nezap rýh 60 cm tř. 4 do 100m3	M3	1,260	200,00	252,00

2	K	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4	M3	1,260	155,00	195,30
3	K	162701110	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2,079	80,00	166,32
4	K	916231213	Osaz chod obrub B s opěrou stojatého do betonu C20/25	M	14,000	185,00	2 590,00
5	M	592172120	Betonová obruba 50/200/1000	KUS	14,140	58,00	820,12

1-99 - Přesun hmot

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,300	10,00	303,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

2 - II.etapa

2-1 - obytný dům č.p. 570/18

0,00

19 663,90

17	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	24,000	254,00	6 096,00
18	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	47,500	40,60	1 928,50
19	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	27,000	20,00	540,00
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	11,433	55,00	628,82
21	K	997221579	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	102,897	6,60	679,12
22	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	T	11,433	89,00	1 017,54
23	K	916231213.1	Osaz chod obrub B s opěrou stojatého do betonu C20/25	M	27,000	185,00	4 995,00
24	M	552	Betonová obruba 100/250/1000	KUS	27,000	85,00	2 295,00
25	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	7,200	15,00	108,00
26	K	596212213	Klad zámkové dlaž tl 80 mm sk A pl přes 300m2 kom pozemní	M2	7,200	128,00	921,60
27	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti tl. 50 mm po zhutnění	M2	7,200	23,30	167,76
28	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	M2	7,200	39,80	286,56

2-3 - Přesun hmot

36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	10,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

3 - III.etapa

3-1 - Připojky nových uličních vpustí

0,00

83 757,34

37	K	133301101	Hloubení jam pažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	27,900	521,00	14 535,90
38	K	132301202	Hlb zap i nezap rýh 60-200cm tř. 4 do 100 m3	M3	7,260	200,00	1 452,00
39	K	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	35,160	265,00	9 317,40
40	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,5 m	M2	30,900	220,00	6 798,00
41	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	35,160	98,00	3 445,68
42	K	162701105.4	Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4	M3	35,160	155,00	5 449,80
43	K	162701110.4	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	58,014	80,00	4 641,12
44	K	174101101.1	Zásyp se zhutněním jam a rýh	M3	28,760	55,00	1 581,80
45	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	T	53,494	230,00	12 303,62
46	K	451572111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	5,898	690,00	4 069,62
47	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	M	12,000	410,00	4 920,00
48	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	4,000	625,00	2 500,00
49	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	12,000	135,00	1 620,00
50	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	KUS	2,000	93,00	186,00
51	M	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	KUS	2,000	108,00	216,00
52	M	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	KUS	8,000	114,00	912,00
53	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	KUS	2,000	230,00	460,00
54	M	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	KUS	2,000	110,60	221,20
55	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	KUS	2,000	245,00	490,00

56	M	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	KUS	2,000	318,60	637,20
57	K	877351119	Napojení přípojek do stávající kanalizace firmou SMVaK	KUS	2,000	4 000,00	8 000,00

3-1b - Odvodnění - úprava výškových poměrů před RD

79	K	132301101	Hlb zap i nezap rýh 60 cm tř. 4 do 100m3	M3	0,270	200,00	54,00
80	K	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4	M3	0,270	155,00	41,85
81	K	162701110	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	0,445	80,00	35,60
82	K	916231213	Osaz chod obrub B s opěrou stojatého do betonu C20/25	M	3,000	185,00	555,00
83	M	592172120	Betonová obruba 50/200/1000	KUS	3,030	58,00	175,74
							862,19

3-2 - Přesun hmot

58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,500	10,00	565,00
							565,00

4 - Záměna zámkové dlažby

71	M	SPC592	Zámková dlažba 200/200 šedá tl. 80mm	m2	-19,000	119,00	-2 261,00
72	M	SPC592-1	Zámková dlažba 200/100 červená reliéfní tl. 80mm	m2	19,000	389,00	7 391,00
							5 130,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: 2 - MP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

MDS Ostrava, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

-1- Valašská 33/19

709 00 Ostrava - Nová Ves

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-107 386,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-107 386,01

DPH základní

21,00%

ze

-107 386,01

-22 551,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-129 937,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MDS Ostrava, s.r.o.

-1- Valašská 33/19

709 00 Ostrava - Nová Ves

IČ:03459209, DIČ:CZ03459209

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: 2 - MP

Místo:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-107 386,01

HSV - HSV

-107 386,01

50 - komunikace

-107 386,01

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-107 386,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: 2 - MP

Místo:

Datum: 25.10.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-107 386,01

HSV - HSV

-107 386,01

50 - komunikace

-107 386,01

1	K	57319111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	m ²	-2 386,000	40,00	-95 440,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-18,000	20,00	-360,00
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-3,690	55,00	-202,95
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-33,210	6,60	-219,19
8	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu	t	-3,960	89,00	-352,44
2	K	916241213	Osazení hod obrubníku kamenného s opěrou stojatého B do betonu C 20/25	m	-18,000	185,00	-3 330,00
3	M	592	Kamenná obruba KS3 13/20	m	-18,000	415,00	-7 470,00
4	K	998225111	Přesun hmot poz kryt živičný	t	-1,143	10,00	-11,43